АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

от «ОН» оскобря 2009 г., Санкт-Петербург по адресу: СПб, наб. Обводного канала, д. 179 лит. Б (Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями)

КОМИССИЯ, назначенная Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга приказом от «16» октября 2009 года № 189 В составе: Председателя Заместителя председателя Комитета по строительству Дюка А.И. должность, наименование организации Ф.И.О. и членов комиссии-представителей: 1.Заказчика-застройщика Начальника УКСиР Комитета по строительству Калининой В.И. должность, наименование организации Ф.И.О. 2 Управляющего Фонда капитального строительства и реконструкции Сойкинена А.В. должность, наименование организации Ф.И.О. 3. Комитета по здравоохранению Начальника отдела развития учреждений здравоохранения г.Санкт-Петербурга Челядинова А.В. должность, наименование организации Ф.И.О. 4. Генерального подрядчика Ген. директора ООО ПСК «ПетроБалт» Романенкова К.В. и проектировщика должность, наименование организации Ф.И.О. 5. Эксплуатирующей организации Главного врача СПб ГУЗ Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Белякова Н.А. должность, наименование организации σио Субподрядных организаций: 6. ООО «Локос» Генерального директора Ломидзе Д.В. должность, наименование организации Ф.И.О. Кулимина С.Л. 7. <u>ООО «Эковент»</u> Генерального директора должность, наименование организации Ф.И.О. 8. OOO «TOPEC» Генерального директора Пасенко Т.С. должность, наименование организации Ф.И.О. Руководствуясь градостроительным Кодексом РФ, УСТАНОВИЛА: 1. Застройщиком Комитетом по строительству наименование организации предъявлена к приемке объекта Проектирование и реконструкция СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» наименование объекта и вид строительства по адресу: СПб, наб. Обводного канала, д. 179 лит. Б 2. Строительство осуществлено на основании Государственного контракта от 14 мая 2008 г. № 5/П ООО ПСК «ПетроБалт» 3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

наименование организацин

выполнившим <u>Об</u>	щестроит	ельные рабоп	<u>пы, сантехнические,</u> э	лектромонтажные,	монтажнь	ие работы
и субподрядным	и организац	:имки				
ООО «Локо	?»	<u>Ma</u>	нтаж систем наруж	сного водопровода		
ООО «Эковен	<u>n»</u>	Монтаж систем вентиляции				
OOO «TOPE	<u>C»</u>	<u>Moi</u>	<u>чтаж слаботочных с</u>	<u>emeŭ</u>		
4. Проектно-сметная	документа	ция на строи	гельство разработана	генеральным проект	чровщиком	
3AO «Гипроприбор» наименование организац	- чи					
выполнившим <u>І</u>	'азделы, ГП		1,AO1, TM1, KM1, ОО иенование частей и раздело			
ООО ПСК «ПетроБо наименование организаци				,		
			р., ТХ1кор., АР1кор., (р., Том1(Лифт г/n 10			
		наны	енование частей и раздело	в документации		
5. Строительство ос	уществляло	сь по индиви	дуальному проекту	28-Б, 28 серия, шифр пр		_
6. Проектно-сметная	документа	ция утвержд	ена	оор <i>ия,</i> шт ұр пр		
			надзора и экспертизы о документацию на объект			007z. № 882-200°
7. Строительно-монт	ажные рабо	оты осуществ	лены в срок:			
начало работ	июнь	2008r.	окончание работ		декабрь	2009 г.

- 8. Комиссии представлена документация, перечисленная в приложении к настоящему акту
- 9. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически					
A	Б	1	2					
І.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта								
Общий строительный объем	куб.м.	12 876,10	10 882,00					
в т. ч. подземной части	куб.м.	1 628,10	1 529,00					
Количество этажей	эт.	5	5					
Общая площадь	кв.м.	2 860,00	2 303,30					
Технологические помещения в том числе по использованию:	Кв.м.	147,20	134,20					
венткамера	кв.м.	29,70	19,60					
ИТП, насосная	кв.м.	14,80	13,40					
венткамера	Кв.м.	35,50	34,20					
электрощитовая	кв.м.	12,00	12,00					
венткамера	кв.м.	49,70	47,80					
электрощитовая	KG.M.	5,50	7,20					
Кроме того (необорудованный подвал, технический этаж, лестничные клетки и пр.):	КВ.М.	377,70	179,70					
чердак	кв.м.	377,70	179,70					

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Амбулаторно-поликлиническое отделение: Здание прямоугольной формы с размерами в плане 39,900х18,600м. Здание пятиэтажное с подвалом и чердаком. Конструктивная схема здания — неполный каркас — продольные и поперечные несущие кирпичные стены с внутренним рядом кирпичных столбов и металлических колонн. Фундаменты ленточные бутовые, под колоннами столбчатые бутовые. Стены кирпичные из полнотелого глиняного кирпича толщиной 720мм, 920мм — в подвальной части. Стены подвала — кладка из бутового камня на известковом растворе. Междуэтажные перекрытия (1-4эт.) — монолитные по металлическим двутавровым балкам, перекрытие 5-го этажа — железобетонные мелкоразмерные плиты. Полы — керамическая плитка, линолеум. Перегородки — из газобетона с оштукатуриванием и кирпичные из эффективного керамического кирпича. Оконные заполнения — металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами. Кровельное покрытие по стропильной системе, с верхним покрытием металлическими фальцованными листами с полимерным покрытием.

- 11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования. Перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту.
- 12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатирующими организациями.
- 13. Работы по озеленению, устройству покрытия подъездных дорог к зданию. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Наименование работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения	

Bcero	155 716,08600 тыс. руб
в том числе:	
строительно-монтажных работ1	02 339,28400 тыс. руб.
оборудования, инструмент и инвентаря	37 598,56700 тыс. руб.,
прочие затраты	I 5 778,23500 тыс. руб.,
15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:	
всего1	48 573,21075 тыс. руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ8	2 391,79500 тыс. руб.,
оборудования, инструмент и инвентаря	30 270,03029 тыс. руб.,
HДС 18%	22 663,71002 тыс. руб.

16. Дополнительные условия

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Проектирование и реконструкция СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИЦ и инфекционными заболеваниями» по вдресу: СПб, наб. Обводного канала, д. 179 лит. Б

наименевание и адрес объекта

ээтголненную в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующими нормативными техническими документами считать принятой от генподрядчика для ввода объекта в эксплуатацию.



В данном документе прошито и пронумеровано 4 (четыре) листа ВЕРНО

۳

Начальник Управления капитального строительства и ремонта

В.И.Капинина

Way on a